

SJEKKLISTE

BIRs saksnummer:

**Saksnummer finner du i dokumentet "Uttalelse til RTP", og er på formatet XX/00XXX.*

Prosjektnavn: *

Dato containere ble levert fra leverandør: *

Navn på kontaktperson: *

Telefonnummer: *

E-post: *

Punkter som skal sjekkes opp mot renovasjonsteknisk plan (RTP). Kryss av for OK. Fylles ut av utbygger/entreprenør.

- 1) Nedgravde bunntømte containere og innkasttårn er skadefrie
- 2) Tilkomst fra hovedvei (lastebil (L))
- 3) Tilkomst på området (uhindret av parkerte biler, anleggsarbeider, gjerder, osv.)
- 4) Vendehammer (lastebil (L))
- 5) Oppstillingsplass for renovasjonsbil (med evt. støttelabber) (lastebil (L))
Dokumentert med bilde
- 6) Plassering av anlegg
- 7) Avstand til bygningsmasse, lyktestolpe, strømkabler (frihøyde) o.l.
Dokumentert med bilde
- 8) Asfaltering og kundetilkomst sikret (vann ledes vekk fra anlegget, sikre universell utforming, ref. tek17)
Dokumentert med bilde
- 9) Fritt for vann i anlegg (i ytter- og innercontainer)
- 10) Tilkomst og oppstillingsplass er sikret med skilting/skravering «parkering forbudt»-skilt
Dokumentert med bilde
- 11) Innmåling av anlegg er utført iht. «Instruks innmåling for BIR Infrastruktur» og sendt til oppgitt e-post
- 12) Bekrefter at det er sendt inn dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (fdv dokumentasjon) for anlegget. Dette er sendt til Oppstart@bir.no.

Fylles ut av ansvarlig montør. Kryss av for OK:

Montering er utført av (navn på firma):

12) Nedkast merket med riktig avfallstype

Dokumentert med bilde

13) Samtlige nedkast skal være nummerert i tallrekke

Dokumentert med bilde

14) Innkastluker fungerer (enkelt å åpne/lukke, lukker seg helt, automatisk/mekanisk lukking)

15) Riktig innkastluke (volum: 35 liter for restavfall, matavfall og plastemballasje; maksimalt 150x400mm papir/papp/drikkekartong, diameter 200mm for glass og metallemballasje)

16) Bekreftelse fra leverandør av anlegget at adgangskontrollsystem og dataflyt fungerer (elektronikk responderer og fungerer på samtlige innkast ved bruk av RFID-brikke)

Fyll ut dersom containerne er fra leverandør Namdals med NRC:

Bekrefter at container-ID (MAC-adresse) for hvert nedkast med opplysninger om tilhørende avfallstype er sendt til oppstart@bir.no

Fyll ut dersom anlegget har avfallssug/containerrom:

Tilkomst til tankrom (H-nøkkel på samtlige dører/hindringer, sikker tilkomst til tankrom)

Fritt for vann i tank og tankrom

Er det noe annet BIR bør vite om?